

长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜
5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 建设项目
阶段性竣工环境保护自主验收意见

2024 年 6 月 24 日，建设单位长沙一品康保健产品有限公司根据《长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求在本单位组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。

验收工作组由建设单位、验收监测及验收报告编制单位长沙市皓宇环境检测服务有限公司并邀请 3 名专家组成(验收工作组名单附后)。经认真查阅相关资料、讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

湖南钰宸新材料科技有限公司（原长沙一品康保健产品有限公司）位于浏阳经济技术开发区康平路 95 号，总占地面积为 13100.78 m²，本项目利用现厂区范围内已建设的 1 栋 2 层的生产厂房（2#）和 1 栋 4 层的办公生活楼并新建 1 栋 3 层的生产车间（1#），建设年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 生产线。目前已建设 2 条 CPP 生产线、2 条 CPE 生产线、2 条 PE 吹膜生产线、熔融造粒的生产设备已建成，3 条 CPP 生产线、3 条 PE 吹膜生产线、涂布生产线暂未建设。目前生产规模为：年产聚丙烯薄膜 3000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 1200 t。

2、项目建设过程及环保审批情况

2023 年 3 月，建设单位委托湖南百恒环保科技有限公司编制《长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 建设项目环境影响评价报告表》，并于 2023 年 4 月 11 日由长沙市生态环境局下达了该环评文件的批复（长环评（浏阳）〔2023〕45 号）。

集利河

陈榕洋

彭叶红

彭叶红

2024 年 3 月 25 日，湖南钰宸新材料科技有限公司已在网上进行排污许可证登记，登记编号 91430102MACDUF05D001Z，有效期限为 2024 年 3 月 25 日至 2029 年 3 月 24 日。

目前，扩建项目已建成并投入运行，具备环保验收监测条件。项目建设、运营期间无环境污染事件投诉、违法和处罚记录。

3、投资情况

本项目总投资 500 万元，其中环保投资 30 万元，占总投资 6.0%。

4、验收范围

长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 建设项目阶段性竣工环保验收。验收范围包括 2 条 CPP 生产线、2 条 CPE 生产线、2 条 PE 吹膜生产线、熔融造粒生产线，生产规模为：年产聚丙烯薄膜 3000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 1200 t。

二、工程变动情况

经现场勘查及查阅相关资料：本项目建设地点、建设规模、建设性质，验收范围内生产工艺、环保措施与环评一致，项目主要变化有：

生产车间（1#）、生产车间（2#）内生产线等位置有所变动，本项目产生的边角料熔融造粒区为独立区域、位于厂区西北角，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

环保措施：运营期环保措施落实情况详见表 1。

表 1 运营期环保措施落实情况 单位（万元）

污染类型	治理对象	环保措施	投资
废气	有机废气	3套废气处理设施（局部密闭+负压抽风+双层活性炭吸附）+3根15 m高排气筒	78
	油烟	油烟净化器	2
废水	污水	项目雨污分流，无生产废水，生活污水经隔油沉淀池及化粪池预处理后经市政污水管网排入浏阳市经开区污水处理厂进行深度处理后达标排入捞刀河。	1
固废	生活垃圾	环卫部门清运处理	2

陈树 彭 彭

	一般固废	废薄膜边角料熔融造粒后回用于生产；废原料包装袋外售给物资回收公司	2
	危险废物	废活性炭、废胶桶收集贮存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置	3
噪声	车间噪声	合理布局、隔声、吸声、减震等措施，以及墙体隔声、距离衰减	2
合计			90

环境应急：企业已编制《湖南钰宸新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》并按相关要求备案。

四、环保设施调试效果

根据《长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》表明：本项目废水、废气（包括厂界无组织废气）、厂界噪声均满足相应污染物排放标准要求，一般固废、危险废物均依法处理/处置。

污染物排放总量：经验收单位核算，满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据《长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》及现场调查，该项目验收范围内配套各项环保设施均按照环评及批复的要求建设到位，项目建设、运行对周边环境影响不大。

六、验收结论

本项目环保验收材料齐全；对照环评及环评批复要求，项目建设、运营过程中落实了相关环保措施，验收工作组认为长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000 t、聚乙烯薄膜 5000 t、聚乙烯吹膜 2000 t、涂布 1000 t 建设项目大气、水、噪声、固体废物污染防治设施达到阶段性竣工验收条件；经核查，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形，同意项目通过阶段性竣工环保验收。

验收结论

陈维强

陈维强

陈维强

陈维强

七、后续要求

完善环保标牌、标识，规范危险废物厂内暂存、台账记录、外委处置管理。

验收组工作组名单：

验收组工作组名单：
陈博群 陈博群 陈博群
Fggs

长沙一品康保健产品有限公司年产聚丙烯薄膜 5000t、聚乙烯薄膜 5000t、聚乙烯吹膜 2000t、

涂布 1000t 建设项目竣工环境保护阶段性自行验收工作组签到表

时间: 2024 年 6 月 24 日 地点: 会议室

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码
组长	黄明波	湖南益阳益材新材料有限公司	董事长	18674896411	430181198209222692
成员					
成员	陈永波	长沙市环境学会	会长	13888478050	430102196209270518
成员	龙加芸	长沙市环境学会	高工	13707316851	430102196302100572
成员	陈永波	湖南有色冶金研究院	高工	1560742801	430624197111011734
成员					
成员					